

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «_01_» января 2024 г.

1. Наименование Проекта: «Шаг к здоровью» (Обустройство спортивной площадки с уличными тренажерами в с.Казанак Краснозерского района Новосибирской области)

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование администрация Казанакского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

Населенный пункт с.Казанак

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	108940	107900,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	102940,00	101900,00
2.1	средства Субсидии	79184,62	78384,62
2.2	средства бюджета поселения	15836,92	15676,92
2.3	инициативные платежи, всего:	7918,46	7838,46
2.3.1	денежные средства граждан	7918,46	7838,46
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	6000,00	6000,00
3.1	вклад жителей поселения	6000,00	6000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

5.1. Жители поселения:

Подготовка территории спортивной площадки для установки уличных тренажеров

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – _март 2023_ г.

ввода объекта в эксплуатацию – август 2023г_г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Казанакского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

Руководитель инициативной группы



А.П. Кустов

Ю.А. Лесик

15.01.2024